

新ごみ処理施設建設に向けた取り組みについて

日 程	内 容
H30. 6. 12	<p>徳島新聞記事より</p> <p>吉野川市が現在広域で取り組んでいるごみ処理に関し、現施設の稼働期限である2025年度から市単独での処理に転換する方針が掲載された。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">脱退する理由</div> <ul style="list-style-type: none"> ・現在の広域処理負担金が高い ・次期処理施設の建設計画が不透明であるなど
H30. 8. 2	<p>新聞報道を受けて</p> <p>第1回新ごみ処理施設整備検討会開催</p> <p>阿波市・板野町・上板町で構成する「新ごみ処理施設整備検討会」を発足</p> <p>事務局 阿波市環境衛生課</p> <p>構成員 各市町副長・担当部長・課長・担当者 計13名 (阿波市6名・板野町3名・上板町3名・中央広域1名)</p> <p>協議内容</p> <p>① 今後の方向性について</p> <p>吉野川市が脱退した後も引き続き3市町において広域でごみ処理を行う方向で意見が一致した。(各地元議会にも了承を得ている。)</p>
H30. 10. 11	<p>第2回検討会</p> <p>①国内で行われているごみ処理方式について</p> <p>②候補地について、協定書では「吉野・土成町からは出さない」旨の約束があるため、板野町・上板町から公募していただくことを依頼。</p>
H30. 11. 21	<p>「バイオマス資源化センターみとよ」へ視察</p> <p>香川県三豊市山本町神田30-1</p> <p>・参加者 構成員13名</p>
H30. 12. 10	<p>板野町・上板町「次期建設候補地の公募」開始</p> <p>・募集期間 平成30年12月10日（月）～平成31年1月31日（木）</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">応募がなかったため 3月29日（金）まで募集延長</p> <div style="border: 2px dashed black; padding: 5px; text-align: center; margin: 5px auto; width: fit-content;"> <p>板野町・上板町とも応募はなかった。</p> </div>
H30. 12. 26	<p>第3回検討会</p> <p>①建設費の比較 ②議会の質問について ③候補地について</p>
H31. 1. 28	<p>第4回検討会</p> <p>①ごみ処理方式について ②候補地について</p>
H31. 2. 27	<p>「エコパーク阿南」へ視察 阿南市橘町小勝1番地5</p> <p>H26.3竣工 処理方式「ストーカ方式」 事業手法「DBO方式」</p>

日 程	内 容
H31. 4. 3	<p>第5回検討会</p> <p>①各町公募の報告について ②候補地について</p> <p>③「新ごみ処理施設整備基本構想等業務委託」について</p>
R1. 7. 12	<p>第6回検討会</p> <p>①処理方式の検討について</p> <p>全14ある処理方式の中から「ストーカ方式」「燃料化方式」 「ストーカ方式+メタンガス方式」の3つを選定</p>
R1. 8. 5	<p>第7回検討会</p> <p>①処理方式の検討について</p> <p>前回絞り込んだ3つの方式をより具体的に検証した。</p>
R1. 9. 6	<p>第8回検討会</p> <p>①処理方式の検討について</p> <p>前回絞り込んだ3つの処理方式から「環境保全性」「安全性」「経済性」等7つの観点から28の評価内容を比較検討した結果</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">【燃料化方式】を選定した。</p>
R1. 10. 29	<p>第9回検討会</p> <p>①事業方式について</p> <p>公設公営方式・PFI方式・民設民営方式までの事業手法を検討</p>
R1. 12. 20	<p>第10回検討会</p> <p>①事業方式について</p>
R1. 12. 25	中央広域環境施設組合（3市町）協議会において「処理方式」が正式決定
R2. 1. 29	<p>第11回検討会</p> <p>①事業方式について ②基本構想総括について ③適地選定業務について</p>
R2. 2. 19	<p>第12回検討会</p> <p>①基本構想総括について ②適地選定業務について</p>
R2. 3. 30	<p>第13回検討会</p> <p>①適地選定業務について（有識者） ②基本構想総括について</p>
R2. 4. 1	事務局を中央広域環境施設組合施設整備課へ移管
R2. 5. 7	<p>第14回検討会</p> <p>①適地選定業務について（有識者）</p>
R2. 5. 18	<p>「バイオマス資源化センターみとよ」へ視察</p> <p>香川県三豊市山本町神田30-1 ・参加者 構成員10名</p>
R2. 5. 28	<p>第15回検討会</p> <p>①適地選定業務について（有識者）</p>

日 程	内 容			
R2. 7. 18～ R2. 8. 5	吉野町6自治会（140世帯）、土成町16自治会（514世帯）に対し処理方式の説明 会開催 延べ10日間 計52名参加（市議・自治会含むと合計67名参加）			
R2. 8. 5	第16回検討会 ①適地選定業務について			
R2. 8. 22・25	吉野町藤原地区4自治会（61世帯）に候補地説明会 【8/22・12名 8/25・10名】			
R2. 9. 9	阿波市議会定例会代表質問に対し、吉野町・土成町に建設しない旨答弁			
R2. 10. 5	第17回検討会 ①建設候補地の公募について ②今後のスケジュールについて			
R2. 10. 15	吉野町6自治会（140世帯）に対し吉野・土成町に建設しない旨の説明会開催 12名参加			
R2. 10. 16	土成町16自治会（514世帯）に対し吉野・土成町に建設しない旨の説明会開催 16名参加			
R2. 11. 2～ R3. 1. 29	建設候補地を公募			
R2. 12. 14	応募があった上板町周辺住民に対し、処理方式の説明会を開催 地元から11名が出席（うち1名は開催前に退席）			
R3. 2. 17	第18回検討会 ①建設候補地に関する評価結果について（有識者） 応募のあった候補地及び吉野町・土成町を除いた候補地で比較検討  次回最終確認を行い、管理者へ報告予定			
R3. 3. 12	第19回検討会 最有力候補地の選定（有識者）  管理者へ報告（3月12日付）			
R3. 3. 23	組合（3市町）全協開催 ・新ごみ処理施設建設候補地について			
R3. 3. 26	令和3年第1回組合議会定例会 管理者から組合議員へ「最有力候補地の報告」			
R3. 4. 18～ R3. 4. 27	候補地周辺の阿波町7自治会（288世帯）に対し処理方式の説明会開催			
	日 時	自治会名	世帯数	参加者数
	① 4月18日(日)午前10時～	東長峰自治会・長峰団地	26世帯	11人 (うち議員1人)
	② 4月20日(火)午後7時～	馬場自治会(1班～4班)	38世帯	13人 (うち議員1人)
	③ 4月21日(水)午後7時～	馬場自治会(5班～8班)	37世帯	20人 (うち議員3人)
	④ 4月22日(木)午後7時～	王子川・名東ノ岡自治会	60世帯	5人 (うち議員1人)

日 程	内 容			
	⑤ 4月25日(日)午前10時～	西谷自治会	45世帯	23人 (うち議員1人自治会外3人)
	⑥ 4月25日(日)午後1時30分～	西長峰自治会	29世帯	11人 (うち自治会外2人)
	⑦ 4月27日(火)午後7時～	五明自治会	53世帯	11人 (うち議員1人)
			計 288世帯	計94人 (うち自治会81人・議員8人・自治会外5人)
R3. 5. 17～ R3. 5. 27	先進地(三豊市)視察	日 時	参加者	
	① 5月17日(月)午後2時～		王子川4人・西谷3人・馬場1人	計 8人
	② 5月18日(火)午後2時～		西長峰3人・東長峰1人・岩津新町1人	計 5人
	③ 5月19日(水)午後2時～		五明9人	
	④ 5月27日(木)午後2時～		馬場7人・五明1人・西谷1人	計 9人
R3. 7. 11～ R3. 7. 18	候補地周辺の阿波町7自治会(288世帯)に対し候補地選定結果などの説明会開催	日 時	自治会名	世帯数 参加者数
	① 7月11日(日)午前10時～		馬場自治会(1班～4班)	38世帯 22人 (うち議員4人自治会外4人)
	② 7月11日(日)午後1時30分～		馬場自治会(5班～8班)	37世帯 15人 (うち議員2人)
	③ 7月13日(火)午後7時～		王子川・五明自治会	82世帯 18人 (うち議員1人自治会外5人)
	④ 7月18日(日)午前10時～		西谷・名東ノ岡自治会	76世帯 23人 (うち議員3人自治会外6人)
	⑤ 7月18日(日)午後1時30分～		西長峰・東長峰自治会・長峰団地	55世帯 22人 (うち議員3人自治会外7人)
			計 288世帯	計100人 (うち自治会65人・議員13人・自治会外22人)
R3. 7. 14	第20回検討会			
	①事業方式等の検討について			
R3. 7. 29	新ごみ処理施設 処理方式動画配信			
R3. 8. 5	先進地(三豊市)視察	日 時	自治会名	
		8月5日(木)午後2時～	馬場10人・名東ノ岡1人・王子川1人	計 12人
R3. 8. 27	第21回検討会			
	①事業方式等の検討について			
R3. 10. 4	第22回検討会			
	①事業方式等の検討について			

日 程	内 容			
R3. 10. 11～ R3. 10. 19	地元自治会役員会（自治会長・班長などが対象）			
	日 時	参加者		
	① 10月11日(月)午後6時～	東長峰 4人		
	② 10月12日(火)午後7時～	西長峰 2人		
	③ 10月14日(木)午後7時～	五明 10人		
	④ 10月15日(金)午後7時～	王子川 5人		
	⑤ 10月18日(月)午後7時～	名東ノ岡 1人		
	⑥ 10月19日(火)午後7時～	西谷 6人		
R3. 11. 21～ R3. 11. 25	候補地周辺の自治会に対し地元説明会開催			
	【内容】 周辺対策事業の要望・環境保全協定書（案）について			
	日 時	自治会名	世帯数	参加者数
	① 11月21日(日)午前10時30分～	東長峰自治会	18世帯	9人
	② 11月21日(日)午後1時30分～	西長峰自治会	29世帯	6人
	③ 11月22日(月)午後7時～	五明自治会	53世帯	16人
	④ 11月24日(水)午後7時～	王子川自治会	29世帯	3人
	⑤ 11月25日(木)午後7時～	名東ノ岡自治会・長峰団地	39世帯	2人
			計 168世帯	計36人
R3. 12. 5	地元説明会開催			
	【内容】 新ごみ処理施設建設に向けた取組について			
	日 時	自治会名	世帯数	参加者数
	12月5日(日)午前10時～	馬場自治会	75世帯	14人
			(うち議員1人自治会外1人)	
R3. 12. 6	第23回検討会			
	①事業方式等の検討について			
	②令和4年度当初予算について			
R3. 12. 12	地元説明会開催			
	【内容】 新ごみ処理施設建設に向けた取組について			
	日 時	自治会名	世帯数	参加者数
	12月12日(日)午前10時～	西谷自治会	45世帯	28人
R4. 2. 8	令和4年第1回組合議会において事業方式を「DBO方式」とする旨報告			
R4. 5. 8	地元説明会開催			
	【内容】 新ごみ処理施設建設に向けた取組について			
	日 時	自治会名	世帯数	参加者数
	① 5月8日(日)午前10時～	馬場自治会	75世帯	9人
	② 5月8日(日)午後1時30分～	西谷自治会	45世帯	24人

日 程	内 容												
R4. 6. 12	<p>地元説明会開催</p> <p>【内容】 新ごみ処理施設建設に向けた取組について</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>日 時</th> <th>自治会名</th> <th>世帯数</th> <th>参加者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6月12日(日)午後6時～</td> <td>西谷自治会(自治会長・班長のみ)</td> <td>45世帯</td> <td>8人</td> </tr> </tbody> </table>	日 時	自治会名	世帯数	参加者数	6月12日(日)午後6時～	西谷自治会(自治会長・班長のみ)	45世帯	8人				
日 時	自治会名	世帯数	参加者数										
6月12日(日)午後6時～	西谷自治会(自治会長・班長のみ)	45世帯	8人										
R4. 7. 19	<p>第24回検討会</p> <p>①新ごみ処理施設整備基本計画について</p> <p>第1回新ごみ処理施設整備・運営事業に係る事業者選定委員会</p> <p>①委員長、副委員長の選任について</p> <p>②事業検討経過について</p> <p>③事業概要について</p> <p>④事業者選定委員会の目的と工程について</p>												
R4. 8. 8	<p>第25回検討会</p> <p>①建設候補地の立地条件(法令等)について</p> <p>②環境保全目標の設定について</p> <p>③事業スケジュールについて ④財政計画について</p> <p>第2回新ごみ処理施設整備・運営事業に係る事業者選定委員会</p> <p>①実施方針(案)について</p> <p>②特定事業の選定(案)について</p> <p>③事業者募集書類(案)について</p>												
R4. 8. 31	<p>第26回検討会</p> <p>①新ごみ処理施設整備基本計画(案)について</p>												
R4. 9. 2	<p>第3回新ごみ処理施設整備・運営事業に係る事業者選定委員会</p> <p>①落札者決定基準書(案)の変更点について</p> <p>②事業者募集書類(案)について</p> <p>③事業者選定スケジュール(案)について</p>												
R4. 9. 16	新ごみ処理施設整備・運営に係る入札実施方針公表												
R4. 10. 7	入札公告												
R5. 1. 20	入札結果の公表												
R5. 2. 3	<p>第27回検討会</p> <p>①新ごみ処理施設の整備に係る事業計画の検証業務について</p>												
R5. 2. 19	<p>地元説明会開催</p> <p>【内容】 新ごみ処理施設建設に向けた進捗状況について</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>日 時</th> <th>自治会名</th> <th>世帯数</th> <th>参加者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 2月19日(日)午後1時30分～</td> <td>西谷自治会</td> <td>45世帯</td> <td>25人</td> </tr> <tr> <td>② 2月19日(日)午後2時30分～</td> <td>馬場自治会(役員のみ)</td> <td>75世帯</td> <td>8人</td> </tr> </tbody> </table>	日 時	自治会名	世帯数	参加者数	① 2月19日(日)午後1時30分～	西谷自治会	45世帯	25人	② 2月19日(日)午後2時30分～	馬場自治会(役員のみ)	75世帯	8人
日 時	自治会名	世帯数	参加者数										
① 2月19日(日)午後1時30分～	西谷自治会	45世帯	25人										
② 2月19日(日)午後2時30分～	馬場自治会(役員のみ)	75世帯	8人										

日 程	内 容
R5. 2. 20	第28回検討会 ①新ごみ処理施設の整備に係る事業計画の検証業務について
R5. 2. 26	地元説明会開催 【内容】 新ごみ処理施設建設に向けた進捗状況について 日 時 自治会名 世帯数 参加者数 ① 2月26日(日)午後2時～ 王子川自治会 29世帯 15人
R5. 9. 20	第29回検討会 ①新ごみ処理施設の整備に係る事業計画の検証業務について
R5. 10. 12	令和5年第2回組合議会定例会において事業方式を「公設公営」に決定
R6. 1. 11	第30回検討委員会 ①新ごみ処理施設整備の現状について
R6. 3. 21～ R6. 3. 31	地元説明会開催 【内容】 ①新ごみ処理施設の現状について ②現施設の今後の運営方針について ③新ごみ処理施設の今後について 日 時 自治会名 世帯数 参加者数 ① 3月21日(木)午後7時～ 東・西長峰自治会・長峰団地 54世帯 23人 ② 3月24日(日)午前10時30分～ 馬場自治会 73世帯 50人 ③ 3月26日(火)午後7時～ 王子川自治会 28世帯 9人 ④ 3月27日(水)午後7時～ 五明自治会 53世帯 13人 ⑤ 3月28日(木)午後7時～ 名東ノ岡自治会 31世帯 3人 ⑥ 3月31日(日)午前10時～ 西谷自治会 46世帯 23人 計 285世帯 計121人